

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

| क्र० सं० | जनपद       | चिह्नित भूमि (हे० में) | चरण         | परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में) |                                |                  | आवंटित धनराशि (रु० करोड़ में) | क्रय (दैनिक)      |                  |                     | क्रय प्रगामी      |                  |                     | पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में) | उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (13+14) | प्रतिशत         |                                      | कुल भूमि का प्रतिशत |
|----------|------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
|          |            |                        |             | क्रय हेतु                             | पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु | कुल योग          |                               | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) | बैनामों की संख्या | कृषकों की संख्या | क्षेत्रफल (हे० में) |   |                                    | क्रय के सापेक्ष | पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष |                     |
| 1        | 2          | 3                      |             | 4                                     | 5                              | 6                | 7                             | 8                 | 9                | 10                  | 11                | 12               | 13                  | 14  | 15                                 | 16              | 17                                   | 18                  |
| 1        | झांसी      | 3025.3480              | प्रथम चरण   | 798.2300                              | 63.3570                        | 861.5870         | 358.00                        | 2                 | 4                | 2.2580              | 812               | 1460             | 771.0747            | 38.0260   | 809.1007                           | 96.60%          | 60.02%                               | 93.91%              |
|          |            |                        | द्वितीय चरण | 183.8070                              | 10.088                         | 193.8950         |                               | 4                 | 8                | 10.1730             | 4                 | 8                | 10                  | 0.0000  | 10.1730                            | 5.53%           | 0.00%                                | 5.25%               |
| 2        | चित्रकूट   | 500.0000               | -           | 99.3090                               | 1.8980                         | 101.2070         | 50.00                         | -                 | -                | -                   | 131               | 888              | 92.0050             | 0.5490  | 92.5540                            | 92.65%          | 28.93%                               | 91.45%              |
| 3        | अलीगढ़     | 45.8290                | -           | 0.0000                                | 45.8290                        | 45.8290          | 52.31                         | -                 | -                | -                   | -                 | -                | -                   | 45.8290   | 45.8290                            | 100.00%         | 100.00%                              | 100.00%             |
|          | <b>योग</b> | <b>3571.1770</b>       |             | <b>1081.3460</b>                      | <b>121.1720</b>                | <b>1202.5180</b> | <b>460.3100</b>               | <b>6</b>          | <b>12</b>        | <b>12.4310</b>      | <b>947</b>        | <b>2356</b>      | <b>873.2527</b>     | <b>84.4040</b>                                    | <b>957.6567</b>                    | <b>80.76%</b>   | <b>69.66%</b>                        | <b>79.64%</b>       |