

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 04 नवम्बर, 2019

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवृत्त धनराशि (रु० करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रगामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (13+14)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	798.2300	63.3570	861.5870	358.00	-	-	-	822	1483	774.70495	38.0260	812.7310	97.05%	60.02%	94.33%
			द्वितीय चरण	183.8070	10.088	193.8950		3	6	0.7440	79	126	75.58405	0.0000	75.5841	41.12%	0.00%	38.98%
2	चित्रकूट	500.0000	-	99.3090	1.8980	101.2070	50.00	-	-	-	131	888	92.0050	0.5490	92.5540	92.65%	28.93%	91.45%
3	अलीगढ़	45.8290	-	0.0000	45.8290	45.8290	52.31	-	-	-	-	-	-	45.8290	45.8290	100.00%	100.00%	100.00%
	योग	3571.1770		1081.3460	121.1720	1202.5180	460.3100	3	6	0.7440	1032	2497	942.2940	84.4040	1026.6980	87.14%	69.66%	85.38%