

‘डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना’ हेतु भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण/अंतरण का विवरण

दिनांक : 16 दिसम्बर, 2019

क्र० सं०	जनपद	चिह्नित भूमि (हे० में)	चरण	परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि (हे० में)			आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में)	क्रय (दैनिक)			क्रय प्रणामी			पुनर्ग्रहण/ अंतरित/ विनिमय की क्रय भूमि (हे० में)	उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्र (13+14)	प्रतिशत		कुल भूमि का प्रतिशत
				क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण/ विनिमय/ अंतरण हेतु	कुल योग		बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	बैनामों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)			क्रय के सापेक्ष	पुनर्ग्रहण/ अंतरण/ विनिमय के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	झांसी	3025.3480	प्रथम चरण	798.2300	73.2410	871.4710	358.00	-	-	-	836	1516	777.06120	47.9100	824.9712	97.35%	65.41%	94.66%
			द्वितीय चरण	183.8070	15.3680	199.1750		-	-	-	99	172	100.28825	5.2800	105.5683	54.56%	34.36%	53.00%
2	चित्रकूट	500.0000	-	101.284	1.522	102.8060	50.00	-	-	-	131	888	92.0050	0.5490	92.5540	90.84%	36.07%	90.03%
3	अलीगढ़	45.8290	-	0.0000	45.8290	45.8290	52.31	-	-	-	-	-	-	45.8290	45.8290	-	100.00%	100.00%
4	कानपुर नगर	217.7009	-	172.9768	44.7241	217.7009	175.00	-	-	-	-	-	-	0.0000	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%
	योग	3788.8779		1256.2978	180.6841	1436.9819	635.3100	0	0	0.0000	1066	2576	969.3545	99.5680	1068.9225	77.16%	55.11%	74.39%