

‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे’ हेतु भूमि क्रय का विवरण

दिनांक 13.10.2017

क्र० सं०	जनपद	प्रभावित ग्रामों की संख्या	जनपद को प्रेषित प्रस्तावों की संख्या	जनपदों में भेजने हेतु अवशेष ग्रामों की संख्या	संरिखण के अंतर्गत प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल	प्रेषित प्रस्तावों में सम्मिलित क्षेत्र (हे०)		जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति का अनुमोदन	दैनिक			क्रमिक		कुल किसानों की संख्या क्रमिक	पुनर्ग्रहित भूमि (हे० में)	कालम-7 के सापेक्ष प्रतिशत	कालम-6 के सापेक्ष प्रतिशत	अन्य विवरण
						क्रय हेतु	पुनर्ग्रहण हेतु		लक्ष्य	बैनामों की संख्या	लक्ष्य के सापेक्ष क्रय की स्थिति	बैनामों की संख्या	रकबा (हे०)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	लखनऊ	14	14	0	220.3793	179.8451	40.5342	05/22.06.16 09/02.07.16	2.9904			608	91.7868	802	20.3526	51.04%	50.88%	
2	बाराबंकी	36	36	0	472.1633	425.2619	46.9014	10/24.06.16 04/03.08.16 06/24.08.16 09/22.10.16 06/28.12.16	5.4716			2998	364.4228	4523	9.6271	85.69%	79.22%	
3	अमेठी	18	18	0	193.6065	175.4433	18.1632	10/19.08.16 8/24.10.16	1.3972			840	152.9158	2016	1.5216	87.16%	79.77%	
4	सुल्तानपुर	110	110	0	1345.9296	1186.1740	159.7556	11/19.07.16 55/17.08.16 20/06.09.16 15/07.09.16 04/08.05.17 07/21.06.17	13.3547	7	0.5750	7156	925.2321	13257	8.8561	78.00%	69.40%	
5	फैजाबाद	5	5	0	56.1067	51.4833	4.6234	05/16.08.16	0.0960			251	50.18650	656	0.785	97.48%	90.85%	
6	अम्बेडकर नगर	7	7	0	61.3749	56.9188	4.4561	07/05.08.16	0.4268			296	47.9614	878	0.133	84.26%	78.36%	
7	आजमगढ़	110	109	1	1093.1118	989.7548	103.3570	91/03.08.16 10/22.10.16 14/26.12.16	16.3997	12	0.2339	8357	532.6546	18881	9.8208	53.82%	49.63%	
8	मऊ	40	40	0	325.7500	300.0404	25.7096	39/16.08.16, 01/30.05.17	2.8888			1472	276.2327	4542	0.7633	92.07%	85.03%	
9	गाजीपुर	71	69	2	711.6824	669.0166	42.6658	6/02.08.16 29/19.08.16 27/17.10.16	10.3797	20	9.4731	1729	430.8461	5988	0.221	64.40%	60.57%	
	योग	411	408	3	4480.1045	4033.9382	446.1663		53.4049	39	10.2820	23707	2872.2389	51543	52.0805	71.20%	65.27%	

नोट- मुख्य अभियन्ता, यूपीडा के पत्र सं०-156/यूपीडा 17/653 दिनांक 16 जून, 2017 द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत प्रस्तावित वाराणसी लिंक मार्ग एवं इसके इण्टरचेंज में भूमि अधिग्रहण स्थगित किये जाने के कारण कुल 136.3044 हेक्टेयर क्षेत्रफल जनपद-आजमगढ़ से कम किया गया।