

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.06.2018 को सम्पन्न हुई 40वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

- | | |
|--|---------------|
| 1. श्री अवनीश कुमार अवरस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। | —अध्यक्ष |
| 2. श्री रवीन्द्र गोडबोले, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। | —सदस्य / सचिव |
| 3. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग) | —सदस्य |
| 4. श्री सीता राम यादव, संयुक्त सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) | —सदस्य |
| 5. श्री आनन्द प्रकाश सिंह, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) | —सदस्य |
| 6. श्री विजय कान्त दुबे, निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) | —सदस्य |
| 7. श्री एन0 के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) | —सदस्य |

विशेष आमंत्रि:-

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री जे0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडा।
4. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू-अर्जन, यूपीडा।
5. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी (वन), यूपीडा।
6. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
7. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
8. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
9. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
10. श्री के0के0 गुप्ता, सलाहकार वित्तीय संस्थाए, यूपीडा।
11. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक (प्रशासन), यूपीडा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 40वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.04.2018 को सम्पन्न हुई 39वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा 39वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.04.2018 को सम्पन्न 39वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:-

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.04.2018 को सम्पन्न हुई 39वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:-आगरा-लखनऊ प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना की अद्यतन स्थिति।

कार्यवाही/निर्णय

अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया, प्रगति से सदस्यों द्वारा संस्तुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 4-

‘आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे’ पर स्थापित चार ‘वे-साइड एमेनिटीज’ के संचालन, रख-रखाव, प्रबन्धन एवं हस्तान्तरण हेतु एजेन्सियों के चयन के सम्बन्ध में।

‘आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे’ पर स्थापित चार ‘वे-साइड एमेनिटीज’ के संचालन, रख-रखाव, प्रबन्धन एवं हस्तान्तरण हेतु एजेन्सियों के चयन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल को निम्नवत् अवगत कराया गया:-

‘आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे’ के चार स्थानों पर वे-साइड अमेनिटीज स्थापित की गयीं हैं, जिनमें कार/बस/ट्रक पार्किंग, पार्क, व्यवसायिक क्षेत्र (दुकानें), ढाबा/रेस्टोरेन्ट, मोटल, वाहन रिपेयर दुकानों, फ्यूल स्टेशनस इत्यादि स्थापित किये गये हैं। इन ‘वे-साइड एमेनिटीज’ का स्थान निम्नवत् है:-

- (क) चैनेज 101+200 ग्राम-मोहब्बतपुर, तहसील-करहल, जनपद-मैनपुरी,
- (ख) चैनेज 104+300 ग्राम-बरौली कलॉ, तहसील-सैफई, जनपद-इटावा,
- (ग) चैनेज 217+900 ग्राम-गुजेपुर, तहसील-बिल्हौर, जनपद-कानपुर नगर,
- (घ) चैनेज 227+100 ग्राम-सिरधरपुर गैर एहत माली, तहसील-बांगरमऊ, जनपद-उन्नाव,

प्रत्येक वे-साइड अमेनिटीज पर उपलब्ध सुविधाओं का बिल्ट-अप एरिया का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं०	सुविधा का विवरण	क्षेत्रफल/संख्या	इकाई
1	चिल्लेन प्ले एरिया	1040	वर्गमीटर
2	शॉपिंग एरिया	1581	वर्गमीटर
3	रेस्टोरेन्ट- फूड कोर्ट	1450	वर्गमीटर
4	सीटिंग एरिया	1258	वर्गमीटर

5	फूड ज्वाइंटस एरिया	192	वर्गमीटर
6	मोटेल	590	वर्गमीटर
7	ढाबा	495	वर्गमीटर
8	डॉरमेट्री	416	वर्गमीटर
9	सर्विसेस (रेस्ट रूमस सहित)	384	वर्गमीटर
10	व्हीकल रिपेयर (वर्कशॉप)	658	वर्गमीटर
11	बाइक पार्किंग	20	नं०
12	कार पार्किंग	88	नं०
13	बस पार्किंग	4	नं०
14	ट्रक पार्किंग	112	नं०

2— प्रथम चरण में 'वे-साइड एमेनिटीज' के संचालन, रख-रखाव, प्रबन्धन एवं हस्तान्तरण के लिये कम्पनियों के चयन हेतु ई-टेण्डर पोर्टल के माध्यम से इच्छा की अभिव्यक्ति (ई0ओ0आई0) प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे, जिसके क्रम में मेसर्स बिकानेरवाला फुड्स प्रा0लि0 तथा मेसर्स एच.एम.एसहोस्ट सर्विसेज भारत प्रा0 लि0 द्वारा ई0ओ0आई0 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। प्राप्त ई0ओ0आई0 प्रस्तावों को 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 11.12.2017 में खोला गया था।

3— प्राप्त ई0ओ0आई0 प्रस्तावों के आधार पर 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 11.12.2017 में समिति द्वारा वे-साइड एमेनिटीज के संचालन, रख-रखाव, प्रबन्धन व हस्तान्तरण हेतु पी0पी0पी0 पद्धति पर एजेन्सी चयनित किये जाने के लिये परामर्शी यथा मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा0 लि0 को विभिन्न वित्तीय मॉडल्स के परीक्षण, न्यूनतम किराये का निर्धारण, कन्सेशन प्रदान किये जाने की अवधि तथा अन्य शासकीय दिशा निर्देशों का परीक्षण कर निविदा अभिलेख तैयार किये जाने हेतु निदेशित किया गया था। तदनुसार परामर्शी द्वारा तैयार किये गये निविदा अभिलेख (आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0) का अंतिमीकरण एवं अनुमोदन 'निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा दिनांक 15.01.2018 को सम्पन्न बैठक में प्रदान किया गया था।

4— उपरोक्तानुसार अनुमोदित आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0 अभिलेख को ई-टेण्डर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 18.01.2018 को प्रकाशित कर निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं। इस क्रम में निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि यथा दिनांक 08.03.2018 को निविदा मूल्यांकन समिति एवं इच्छुक आवेदनकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मेसर्स देव्यानी इन्टरनेशनल लि0, मेसर्स पारस रिफ़ैसिलिटीज प्रा0 लि0 एवं मेसर्स विपुल लि0, कुल तीन निविदाकर्ताओं से प्राप्त निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों को खोला गया था।

5— परामर्शी द्वारा इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया था। परामर्शी द्वारा प्रस्तुत अपनी आख्या में तीनों निविदाओं को तकनीकी शर्तें पूरा न कर पाने के कारण अयोग्य घोषित किये जाने एवं पुनः निविदायें आमंत्रित किये जाने की संस्तुति की गयी थी। दिनांक 05.04.2018 को सम्पन्न बैठक में निविदा मूल्यांकन समिति ने परामर्शी द्वारा प्रस्तुत तकनीकी मूल्यांकन आख्या पर अनुमोदन प्रदान करते हुए पूर्व प्रचलित निविदा प्रक्रिया को निरस्त किये जाने व नये सिरे से निविदा आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया था एवं परामर्शी द्वारा तैयार किये गये संशोधित आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0 अभिलेख पर अनुमोदन प्रदान करते हुए यूपीडा को उक्त अभिलेख ई-टेण्डर पोर्टल पर जारी कर पुनः निविदायें प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया था। तदनुसार यूपीडा द्वारा दिनांक 07.04.2018 को ई-टेण्डर पोर्टल पर नये सिरे से आनलाइन निविदायें प्राप्त करने हेतु आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0 अभिलेख जारी किया गया था।

6— प्रकाशित निविदा अभिलेख के क्रम में निर्धारित तिथि दिनांक 04.05.2018 तक प्राप्त निविदाओं को उसी दिन 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक में इच्छुक निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मेसर्स देव्यानी इन्टरनेशनल लि0, मेसर्स पारस रिफ़ैसिलिटीज प्रा0 लि0 एवं मेसर्स विपुल लि0, कुल तीन निविदाकर्ताओं से प्राप्त निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों को ऑनलाइन खोला गया था। तदोपरान्त प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन परामर्शी द्वारा किया गया था।

7- परामर्शी द्वारा प्रस्तुत अपनी आख्या में तीनों निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकनोंपरान्त मेसर्स देव्यानी इन्टरनेशनल लि० को एक वे साइड एमेनिटी हेतु तथा मेसर्स पारस रिफैसिलिटीज प्रा० लि० एवं मेसर्स विपुल लि० को चार-चार वे साइड एमेनिटी हेतु अर्ह पाया गया था। परामर्शी द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन आख्या पर दिनांक 18.05.2018 को सम्पन्न निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक में समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त तीनों निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदायें खोले जाने का निर्णय लिया गया था।

8- तीनों निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्तावों (यूपीडा को प्रथम वर्ष हेतु देय फिक्स्ड वार्षिक लाइसेन्स फीस-जीएसटी के बिना) का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रुपये में)

क्र.सं.	निविदाकर्ता का नाम	चैनेज 101+200	चैनेज 104+300	चैनेज 217+900	चैनेज 227+100
1	मेसर्स देव्यानी इन्टरनेशनल लि०	32,00,000.00	32,00,000.00	31,00,000.00	31,00,000.00
2	मेसर्स पारस रिफैसिलिटीज प्रा० लि०	32,75000.00	32,75000.00	33,50,000.00	33,50,000.00
3	मेसर्स विपुल लि०	33,00,000.00	33,00,000.00	32,50,000.00	32,50,000.00

9- 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 18.05.2018 में निविदाकर्ता कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत उपलिखित वित्तीय प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न वे-साइड एमेनिटीज हेतु प्राप्त अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव (यूपीडा को प्रथम वर्ष हेतु देय फिक्स्ड वार्षिक लाइसेन्स फीस- जीएसटी के बिना) प्रस्तुत करने वाली कम्पनियों को यूपीडा द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्थापित चार वे साइड एमेनिटीज के संचालन, रख-रखाव, प्रबन्धन एवं हस्तान्तरण हेतु चयनित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया था।

10- निविदा मूल्यांकन समिति की उपरोक्त संस्तुति के आधार पर 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित चार 'वे-साइड एमेनिटीज' के संचालन, रख-रखाव, प्रबन्धन एवं हस्तान्तरण हेतु निम्नानुसार विभिन्न कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव (यूपीडा को प्रथम वर्ष हेतु देय फिक्स्ड वार्षिक लाइसेन्स फीस- जीएसटी के बिना) के आधार पर उन्हें चयनित किये जाने का प्रस्ताव यूपीडा निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :-

क्र. सं.	'वे-साइड एमेनिटीज' का स्थान	उच्चतम निविदादाता का नाम	उच्चतम निविदा (यूपीडा को प्रथम वर्ष हेतु देय फिक्स्ड वार्षिक लाइसेन्स फीस- जीएसटी के बिना)
1.	चैनेज 101+200 ग्राम-मोहब्बतपुर, तहसील-करहल, जनपद-मैनपुरी पर स्थित वे-साइड एमेनिटीज	मेसर्स विपुल लि०	Rs. 33.00 lakhs
2.	चैनेज 104+300 ग्राम-बरौली कलॉ, तहसील-सैफर्ड, जनपद-इटावा पर स्थित वे-साइड एमेनिटीज	मेसर्स विपुल लि०	Rs. 33.00 lakhs
3.	चैनेज 217+900 ग्राम-गुजेपुर, तहसील-बिल्हौर, जनपद-कानपुर नगर पर स्थित वे-साइड एमेनिटीज	मेसर्स पारस रिफैसिलिटीज प्रा० लि०	Rs. 33.50 lakhs
4.	चैनेज 227+100 ग्राम-सिरधरपुर गैर एहत माली, तहसील- बांगरमऊ, जनपद-उन्नाव पर स्थित वे-साइड एमेनिटीज	मेसर्स पारस रिफैसिलिटीज प्रा० लि०	Rs. 33.50 lakhs

11- उपरोक्त प्रस्तर-10 के अनुसार 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित चार 'वे-साइड एमेनिटीज' के संचालन, रख-रखाव, प्रबन्धन एवं हस्तान्तरण हेतु चयनित कम्पनियों को लेटर आफ अवार्ड जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा चयनित कम्पनियों को 'जहां है, जैसा है' आधार पर प्रस्तर-1 में इंगित वे साइड एमेनिटीज को हस्तांतरित करने के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव यूपीडा निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

12- यूपीडा निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रस्तर 10 एवं 11 पर प्रस्तुत प्रस्तावों को शासन के अनुमोदनार्थ यूपीडा के पत्र सं० 817/यूपीडा/2016/662/6 दिनांक 25.05.2018 द्वारा प्रशासनिक विभाग से अनुरोध किया गया है।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 18.05.2018 में लिये गये निर्णयानुसार 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चार स्थानों पर 'वे-साइड एमेनिटीज' के संचालन, रख-रखाव, प्रबन्धन एवं हस्तान्तरण हेतु चयनित कम्पनियों को लेटर आफ अवार्ड जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा चयनित कम्पनियों को फ्यूल स्टेशन्स को छोड़ कर प्रस्तर-1 में इंगित प्रत्येक वे-साइड एमेनिटीज पर उपलब्ध सुविधाओं को 'जहां है, जैसा है' आधार पर हस्तांतरित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को प्राधिकृत करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 5:-**अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।****1. संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर की गई निम्नवत् नियुक्तियों का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:-

क्र०सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या/ तिथि
1.	श्री उमेश प्रताप सिंह चौहान	अंशकालिक खनन सलाहकार	03 माह	17.04.2018 अपराह्न	246/यूपीडा/899/18/अधि० दि० 16.04.2018
2	श्री दुर्गेश उपाध्याय	मीडिया सलाहकार, अंग्रजी (अंशकालिक)	06 माह	01.05.2018 अपराह्न	466/यूपीडा/900/18/अधि० दि० 01.05.2018

2. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:-

क्र०सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति अवधि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि	यूपीडा आदेश संख्या/ तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री निर्मल राम नागर	अधीक्षण अभियन्ता	11.04.2018 तक	एक वर्ष	11.04.2019 तक	346/यूपीडा/828/18/अधि० दि० 23.04.2018	
2	श्री अनिल कुमार गुप्ता	सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)	13.04.2018 तक	06 माह	13.10.2018 तक	203/यूपीडा/334/14/अधि० दि० 12.04.2018	
3	श्री राम चन्द्र मौर्य	लिपिक	14.05.2018 तक	06 माह	14.11.2018 तक	664/यूपीडा/351/14/अधि० दि० 15.05.2018	
4	श्री भोलानाथ यादव	डाकरनर	28.05.2018 तक	06 माह	28.11.2018 तक	703/यूपीडा/467/15/अधि० दि० 17.05.2018	
5	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	11.05.2018 तक	02 माह	11.07.2018 तक	790/यूपीडा/431/15/अधि० दि० 23.05.2018	
6	श्री वीरेन्द्र कुमार बैजल	लेखाकार कम कैशियर	31.03.2018 तक	06 माह	30.09.2018 तक	204/यूपीडा/400/15/अधि० दि० 12.04.2018	
7	श्री दामोदर सिंह	लेखाकार कम कैशियर	31.03.2018 तक	02 माह	31.05.2018 तक	295/यूपीडा/402/15/अधि० दि० 19.04.2018	
8	श्री अकमल हुसैन	लेखाकार कम कैशियर	31.03.2018 तक	04 माह	31.07.2018 तक	265/यूपीडा/391/15/अधि० दि० 17.04.2018	
9	श्री किशोर पाण्डेय	प्रबन्धक (वित्त) परिवर्तित पद नाम सलाहकार (प्रोक्योरमेंट सेल)	30.04.2018 तक	एक वर्ष	30.04.2019 तक	202/यूपीडा/180/12/अधि० दि० 12.04.2018	

10	श्री जे०पी० सिंह	सलाहकार (भू-अर्जन)	11.05.2018 तक	एक वर्ष	11.05.2019 तक	347 / यूपीडा / 705 / 17 / अधि० दि० 23.04.2018	
11	श्री धर्मपाल सिंह सिसौदिया	तहसीलदार	31.03.2018 तक	03 माह	30.06.2018 तक	363 / यूपीडा / 369 / 14 / अधि० दि० 23.04.2018 तक	
12	श्री विजय सिंह	लेखाकार कम कैशियर	31.03.2018 तक	02 माह	31.05.2018 तक	164 / यूपीडा / 401ए / 15 / अधि० दि० 11.04.2018 तक	

कार्यवाही/निर्णय:- प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अधिष्ठान के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या० 6:-

मा० उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन दिनांक 01.06.2018 तक संलग्न 1-4 पर स्थापित।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल द्वारा लंबित प्रकरणों जिनमें शपथ पत्र दाखिल किया जाना है, पर चर्चा की सलाहकार विधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद स्तर से प्रस्तरवार आख्या प्राप्त न होने के कारण शपथ पत्र तैयार नहीं हो पा रहा है। उक्त पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित जनपद के तहसीलदार जनपद में जा कर प्रस्तरवार आख्या तैयार करा कर लाये एवं इस कार्य के लिये विशेष कार्याधिकारी, भू-अर्जन को सम्बन्धित कार्य हेतु उत्तरदायित्व दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या० 7:-

Approval of Remaining Change of Scope (CoS) for which notices have been issued.

As per requirements of site and changes to be incorporated in Toll Management System on Agra-Lucknow Expressway Access Controlled Expressway, Authority's Engineer has issued Change of Scope notices (CoS) under Article 13, to the Contractors on the instructions given by UPEIDA as under:-

Sl. no.	CoS Description	CoS Notice Issued/ Not Issued	Notice Ref no.	Date Of Issue
	Package-1			
1	Work Involved in trial run Toll Management System at Toll Plaza	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3671	30.10.2017
2	Providing Central Server, UPS, etc. Alongwith required accessories and software Licenses for complete integration of Tolling System (After lying of OFC on the Expressway)	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3787	20.11.2017
3	Change of Scope in the work of Toll Management System 1. All the Lanes at Toll Plaza and Ramp Plaza should be ETC enabled. 2. Feed from CCTV cameras at toll/ramp plaza should be connected to police control room through Radio Frequency for immediate action during emergency.	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3905	14.12.2017
4	Procurement of Capital items for tolling.	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4112	23.01.2018

5	Negative Change of Scope for Reduction in Permissible Slope of Storm Water Drains	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4444	27-03-2018
6	Installation of additional equipments at toll plaza.	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4523	16.04.2018
	Package-2			
1	Reduction in scope of RE Wall in approaches of FO/ROB	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/2481	07-Mar-17
2	Change of Scope in the work of Toll Management System 1. All the Lanes at Toll Plaza and Ramp Plaza should be ETC enabled. 2. Feed from CCTV cameras at toll/ramp plaza should be connected to police control room through Radio Frequency for immediate action during emergency.	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3905	14.12.2017
3	Interchange at Ch: 73+401 1. Additional Slip Road on LHS & RHS 2. Curved Drain along Slip Road 3. Widening of 2 HP culvert and reconstruction of 1 HP culvert on Slip Road of NH 4. Additional MBCB 5. Additional Signage Interchange at Ch: 89+035 1. Reduction in size of Loop/Ramps	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4094	20-Jan-18
4	8 Nos. Temporary Toll Booths	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4150	05-Feb-18
5	Boundary Post on ROW only where the fencing on ROW is not being provided (Negative CoS)	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4357	10-Mar-18
6	Negative CoS for Box Culverts on Service Road not Constructed	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4353	10-Mar-18
7	CoS for increase in length of 3.75m Service Road and decrease in length of 7.0m Service Road	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4354	10-Mar-18
8	Median Opening on Realigned Portion of SH-83 between Exit of Loop-3 and Exit of Loop-4, Signboards and Rumble Strips at suitable locations required for safe movement of traffic	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4354	10-Mar-18
9	Negative Change of Scope for Reduction in Permissible Slope of Storm Water Drains	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4444	27-03-2018
	Package-3			
1	Change of Scope in the work of Toll Management System 1. All the Lanes at Toll Plaza and Ramp Plaza should be ETC enabled. 2. Feed from CCTV cameras at toll/ramp plaza should be connected to police control room through Radio Frequency for immediate action during emergency.	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3905	14.12.2017

2	Negative Change of Scope for Reduction in Permissible Slope of Storm Water Drains	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4444	27-03-2018
	Package-4			
1	Construction of Additional Service Road from Ch. 231+996 to Ch. 232+800 on LHS of Expressway	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3575	28-09-2017
2	Change of Scope in the work of Toll Management System 1. All the Lanes at Toll Plaza and Ramp Plaza should be ETC enabled. 2. Feed from CCTV cameras at toll/ramp plaza should be connected to police control room through Radio Frequency for immediate action during emergency.	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3905	14.12.2017
3	Construction of (a) Increase in constructed length of 3.75 m wide service road beyond 38.396 km (b) Reduction in constructed length of 7.00 m wide service road below 21.466 km	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4185	10-02-2018
4	Change of Scope for Non fixing of Boundary Posts along the ROW of Agra-Lucknow Expressway	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4357	10-03-2018
5	Modification in cost of Sheet Pile used in protection of Kalyani River Bridge at Ch. 232+534	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4434	26-03-2018
6	Negative Change of Scope for Reduction in Permissible Slope of Storm Water Drains	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4444	27-03-2018
	Package-5			
1	Change of Scope in the work of Toll Management System 1. All the Lanes at Toll Plaza and Ramp Plaza should be ETC enabled. 2. Feed from CCTV cameras at toll/ramp plaza should be connected to police control room through Radio Frequency for immediate action during emergency.	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/16-17/3905	14.12.2017
2	Variance in length for construction of service road	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4151	05.02.2018
3	Provision of additional service road	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4281	24.02.2018
4	Negative Change of Scope for Reduction in Permissible Slope of Storm Water Drains	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4444	27-03-2018
5	Installation of additional equipments at toll plaza.	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4523	16.04.2018
6	Construction of 2x2 box culvert near Ch. 269+620 of the expressway over a minor crossing the	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4581	05.05.2018

	expressway			
7	Corridor for pedestrian crossing at VUP/PUP	Issued	AYESA-AARVEE-JV/A-L/17-18/4616	14.5.2018

कार्यवाही/निर्णय:- प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 0 8:-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' के विकास हेतु पर्यवेक्षण सम्बन्धी सेवाओं हेतु लगाये गये अथॉरिटी इंजीनियर के 01 एडवान्सड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम/टोल मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए0टी0एम0एस0/टी0एम0एस0) एक्सपर्ट तथा 02 ए0टी0एम0एस0/टी0एम0एस0 सब-प्रोफेशनल की सेवायें आठ माह हेतु और बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' पर टोल मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना हेतु परियोजना के ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण, टोल वसूली की व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा टोल वसूली संचालन सम्बन्धी व्यवस्थाओं की देखभाल हेतु परियोजना के अथॉरिटी इंजीनियर के स्टॉफ में 01 टोल मैनेजमेन्ट सिस्टम (टी0एम0एस0) एक्सपर्ट तथा 02 टी0एम0एस0 सब-प्रोफेशनल की सेवायें प्रथमतः 06 माह तथा पुनः बढ़ाकर 12 माह हेतु यूपीडा निदेशक मण्डल की 35वीं बैठक दिनांक 27.11.2017 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

शासन के पत्र संख्या 1840/77-3-2018-02यूपीडा/2012 दिनांक 17.05.2018 द्वारा 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' पर एडवान्सड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए0टी0एम0एस0) की स्थापना हेतु अधिमानी (Preferential) सेवा प्रदाता मै0 वान इन्फ्रा प्रा0 लि0 के पक्ष में ब्रिड लागत रू0 29.60 करोड़ (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) जो कार्य की आगणित लागत से रू0 56.32 करोड़ कम है, की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' पर एडवान्सड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए0टी0एम0एस0) की स्थापना मूल स्वीकृति में सम्मिलित नहीं थी अतः परियोजना के अथॉरिटी इंजीनियर को टोल मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना, संचालन, सुपरविजन, व विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु उक्तानुसार अनुमोदित टोल एक्सपर्ट व 2 सब प्रोफेशनल को ए0टी0एम0एस0 की स्थापना, सेवा प्रदाताओं द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों का परीक्षण, उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापना की अवधि में कार्य का पर्यवेक्षण, तत्पश्चात् ए0टी0एम0एस0 का संचालन प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् उपकरणों के संचालन एवं रखरखाव अवधि में परिलक्षित होने वाली खामियों का सेवा प्रदाता से निराकरण/समाधान हेतु अथॉरिटी इंजीनियर के स्टॉफ में 01 एडवान्सड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम/टोल मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए0टी0एम0एस0/टी0एम0एस0) एक्सपर्ट तथा 02 ए0टी0एम0एस0/टी0एम0एस0 सब-प्रोफेशनल की पूर्व स्वीकृत सेवाओं में 06 माह ए0टी0एम0एस0 स्थापना की अवधि तथा 02 माह ए0टी0एम0एस0 के संचालन एवं रखरखाव अवधि कुल 08 माह सेवायें और बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

कार्यवाही/निर्णय:- प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अरिक्ति एजेण्डा बिन्दु संख्या0 9:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के वित्तपोषण हेतु हडको से लिए गए ऋण को इलाहाबाद बैंक द्वारा "टेक-ओवर" किए जाने के सम्बन्ध में लीगल एंटीटी आईडेंटिफायर संख्या (Legal Entity Identifier Number) प्राप्त किया जाना।

कार्यवाही/निर्णय:-

एजेण्डा बिन्दु सं. 09पर प्रस्तुत एजेण्डा नोट में सन्निहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांतनिदेशक मण्डल ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के वित्तपोषण हेतु हडको से लिए गए ऋण को इलाहाबाद बैंक द्वारा "टेक-ओवर" किए जाने के संबंध में लीगल एंटीटी आईडेंटिफायर संख्या (Legal Entity Identifier Number) प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया एवं निम्नवत संकल्प पारित किया:-

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 09 placed before it in the meeting held on 07 June 2018, approved and passed the following Resolutions:-

1. "RESOLVED THAT approval of the Board be and is hereby accorded to Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) (name of legal entity) to apply for Legal Entity Identifier."
2. "RESOLVED FURTHER THAT any one of the following officials of the Company, be and is hereby authorized to sign all agreements, power of attorney, documents, writings, applications/online applications, indemnities, undertakings and such other documents, as may be required from time to time, for the purpose of obtaining Legal Entity Identifier."
Name of Authorized Officials:
 - i. Mr. Awanish Kumar Awasthi, IAS, Chairman & Chief Executive Officer
 - ii. Mr. RavindraGodbole, IAS, Additional Chief Executive Officer
3. "RESOLVED FURTHER THAT, any one of the above officials of the Authority, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, things, sign all such papers, documents, power of attorney, indemnities, correspondence and to do and perform all such acts, deeds and things and deal with all such matters and take all such steps as may be necessary for the purpose of obtaining, updating, modifying, renewing, porting or availing any other services with respect to the Legal Entity Identifier"

अरिक्ति एजेण्डा बिन्दु संख्या0 10:-


आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के वित्तपोषण हेतु हडको से लिए गए ऋण को इलाहाबाद बैंक द्वारा "टेक-ओवर" किए जाने पर हडको को देय प्री-पेमेंट चार्ज के विषयक प्रस्ताव।

कार्यवाही/निर्णय:-

एजेण्डा बिन्दु सं. 10 पर प्रस्तुत एजेण्डा नोट में सन्निहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत निदेशक मण्डल ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के वित्तपोषण हेतु हडको से लिए गए ऋण को इलाहाबाद बैंक द्वारा "टेक-ओवर" किए जाने पर हडको को देय प्री-पेमेंट चार्ज के विषयक प्रस्तावका अनुमोदन किया एवं इस हेतु आवश्यक अग्रगामी कार्यवाही करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्राधिकृत किया।

अंत में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.06.2018 को सम्पन्न हुई 40वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 11 जून, 2018 को अनुमोदित किये गये हैं।


(रवीन्द्र गोडबोले)
आई०ए०एस०
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी